



Communauté d'Agglomération

Béthune-Bruay
Artois Lys Romane

Décision N° 2022 832

*Décision Président de la Communauté d'Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane*

SPORT

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE REGIONAL DES ARTS MARTIAUX - ZAC DU
BEAU PRE - VERQUIN - APPEL D'OFFRES OUVERT - ACCORD CADRE POUR LES
MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DU PATRIMOINE BATI D'ARTOIS COM - MARCHE
SUBSEQUENT N°13 - SIGNATURE D'UN AVENANT N°1**

Vu la décision n° 2013/329 du 29 novembre 2013, par laquelle le Président d'Artois Comm a autorisé la signature d'un accord cadre multi-attributaire, relatif aux missions de contrôle technique du patrimoine bâti de la Communauté d'Agglomération de l'Artois conclu pour un montant minimum de 50 000 € HT et sans montant maximum pour une durée initiale d'un an à compter de sa notification et reconductible pour une période d'un an dans les mêmes conditions, avec 3 sociétés dont la société BTP CONSULTANTS, ayant son siège social à Tincques (62127), ZA Ecop olis – route de Penin,

Vu la décision n° 2014/353 du 24 octobre 2014, par laquelle le Président a autorisé l'attribution et la signature d'un marché subséquent n°13 à l'accord-cadre relatif aux missions de contrôle technique du patrimoine bâti dans le cadre de l'opération de construction d'un centre régional des arts martiaux sur la commune de Verquin, avec la société BTP CONSULTANTS, ayant son siège social à Tincques (62127), ZA Ecop olis – route de Penin, pour un montant initial de 36 580,00 € HT, et pour une durée globale du marché qui court de sa notification à la fin du parfait achèvement,

Considérant que ce marché a été notifié le 6 novembre 2014,

Considérant que le marché prévoyait initialement un délai de préparation de 2 mois et un délai d'exécution de 18 mois,

Considérant que la préparation de chantier a été lancée par Ordre de service à compter du 25 novembre 2019,

Vu l'article R. 2194-5 du code de la commande publique,

Considérant toutefois que la durée de chantier a dû être prolongée de 7 mois, soit jusqu'au 12 avril 2022, en effet :

- Par décision n°2019/401, du 9 juillet 2019, le Président a autorisé la signature d'un avenant n°3 au marché de maîtrise d'œuvre ayant notamment pour objet de fixer le délai de chantier à 20 mois au lieu de 18 mois, doit un délai supplémentaire de 2 mois;
- Le rapport de Niveau des Plus Hautes Eaux souterraines du site (NPHE) ayant conclu à une possibilité de remontée de nappe, un délai supplémentaire d'un (1) mois est nécessaire pour étudier les différentes solutions techniques et un délai de sept (7) semaines supplémentaires est nécessaire pour mettre en œuvre la solution technique retenue
- La pandémie du COVID-19 a stoppé l'exécution du chantier pendant 47 jours, soit sept (7) semaines, prolongeant ainsi le délai d'exécution
- Des sujétions d'évolution du projet ont été proposées par la maîtrise d'ouvrage, un délai d'exécution supplémentaire du chantier d'un (1) mois est donc nécessaire

- La peinture de la charpente métallique a entraîné un arrêt de chantier de 38 jours, soit six (6) semaines, pour que le charpentier termine la peinture et que le bâtiment soit ventilé,

Considérant que le montant de la mission pour la phase « Suivi des travaux » est de 1 378,50 € HT par mois, le montant du marché est donc augmenté de 9 649,50 € HT,

En conséquence, le montant du marché initial fixé à 36 580,00 € HT est porté à 46 229,50 € HT, soit une augmentation de 9 649,50 € HT (+26,38 %),

Considérant qu'il convient d'acter ces modifications par voie d'avenant ainsi que les coûts afférents,

En vertu des délibérations du Conseil communautaire en date des 8 juillet, 29 septembre et 17 novembre 2020, 2 février, 16 mars, 13 avril, 25 mai, 19 octobre, 7 décembre 2021 et 31 mai 2022 donnant délégation au Président de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, la modification y compris par avenant et le règlement des marchés et accords-cadres de travaux, de fournitures et de services quel que soit leur montant.

Le Président,

DECIDE de signer un avenant n°1 au marché subséquent n°13 ayant pour objet les missions de contrôle technique du patrimoine bâti dans le cadre de l'opération de construction d'un centre régional des arts martiaux sur la commune de Verquin, avec la société BTP CONSULTANTS, ayant son siège social à Tincques (62127) ZA Ecolopolis – route de Penin, afin de fixer le nouveau montant du marché à 46 229,50 € HT, soit une augmentation de 9 649,50 € HT, en raison des prestations supplémentaires liée à la prolongation du délai d'exécution.

PRECISE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil communautaire lors de sa prochaine réunion.

INFORME que cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux par saisine de son auteur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Fait à Béthune, le . **22 DEC. 2022**

Par délégation du Président
Le Conseiller délégué,



DRUMEZ Philippe

Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la réception en
Sous-préfecture le : **22 DEC. 2022**

Et de la publication le : **22 DEC. 2022**

Par délégation du Président
Le Conseiller délégué,



DRUMEZ Philippe